



รายงานผลความก้าวหน้า

ในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน (วัน)	วันเดือนปีเริ่มต้น/ สิ้นสุดการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการ ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารการเพื่อประโยชน์ของประชาชน จำนวน ๓ โครงการ								
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๗,๑๐๒.๐๐	๑๔๒,๘๙๘.๐๐	๔ เดือน	เริ่ม ๑ ต.ค.๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ม.ค.๖๙	จำนวน ๑ โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๑๒๐.๐๐	๑๒,๘๘๐.๐๐	๓	เริ่ม ๕ ม.ค.๖๙ สิ้นสุด ๗ ม.ค.๖๙	จำนวน ๑ โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒ เดือน	เริ่ม ๑๕ ต.ค.๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๙	จำนวน ๑ โครงการ	อุดหนุนให้ อบต.ศรีสำราญ และท้องถิ่น อำเภอสองพี่น้อง ดำเนินการทั้ง ปีงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตและทรัพย์สิน จำนวน ๓ โครงการ								
๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถิ่นในช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐.๐๐	๗,๔๗๐.๐๐	๒,๕๓๐.๐๐	๑๑	เริ่ม ๒๕ ธ.ค.๖๗ สิ้นสุด ๕ ม.ค.๖๘	จำนวน ๑ โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน)	วันเดือนปีเริ่มต้น/สิ้นสุดการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตและทรัพย์สิน จำนวน ๓ โครงการ								
๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๙๙๓๐,๔๐๐.๐๐	๓,๗๐๖,๖๐๐.๐๐	๑๒ เดือน	เริ่ม ๑ ต.ค.๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๙	จำนวน ๑ โครงการ	ดำเนินการ ทั้งปีงบประมาณ
๖	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๖,๘๐๐.๐๐	๑,๔๓๓,๒๐๐.๐๐	๑๒ เดือน	เริ่ม ๑ ต.ค.๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๙	จำนวน ๑ โครงการ	ดำเนินการ ทั้งปีงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ จำนวน ๓ โครงการ								
๗	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๓๐๕.๐๐	๗,๖๙๕.๐๐	๕	เริ่ม ๕ มี.ค.๖๙ สิ้นสุด ๑๐ มี.ค.๖๙	จำนวน ๑ โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๔๒๑,๓๕๐.๐๐	๑๑๙,๕๕๖.๐๐	๓๐๑,๗๙๔.๐๐	๑๒ เดือน	เริ่ม ๑ ต.ค.๖๘ สิ้นสุด ๓๐ มี.ค.๖๙	จำนวน ๑ โครงการ	ดำเนินการ ทั้งปีงบประมาณ
๙	โครงการเงินอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านกุ่ม	๑,๕๔๒,๐๐๐.๐๐	๗๒๒,๕๐๐.๐๐	๘๑๙,๕๐๐.๐๐	๑๒ เดือน	เริ่ม ๑ ต.ค.๖๘ สิ้นสุด ๓๐ มี.ค.๖๙	จำนวน ๑ โครงการ	ดำเนินการ ทั้งปีงบประมาณ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน (วัน)	วันที่ สิ้นสุดการดำเนินงาน	ผลผลิต	ผลการ ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๑ โครงการ								
๑๐	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๑,๕๓๐.๐๐	๘,๔๗๐.๐๐	๑ เดือน	เริ่ม ๑ มี.ค.๖๘ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค.๖๘	จำนวน ๑ โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการ ลงหินคลุกจากบริเวณบ้านนาง สาทราย เพ็ชรวงษ์ ถึงบริเวณบ้าน นางคมมล เอี่ยมสะอาด หมู่ที่ ๑	๑๗,๘๐๐.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐	เริ่ม ๑๗ มี.ค.๖๘ สิ้นสุด ๑๕ เม.ย.๖๘	จำนวน ๑ โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง หินคลุกจากบริเวณบ้านนาง สาทราย เพ็ชรวงษ์ ถึงบริเวณบ้าน นายสุกิจ เสียงกล้าเลิศ หมู่ที่ ๑	๑๓,๖๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๐	เริ่ม ๑๗ มี.ค.๖๘ สิ้นสุด ๑๕ เม.ย.๖๘	จำนวน ๑ โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายคันคลองรางยาดูจากบริเวณ ที่นา นางมณี สุรโรคา ถึง ที่นา นายปรีชา สุรโรคา หมู่ที่ ๑	๖๗,๐๐๐.๐๐	๖๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐	เริ่ม ๑๗ มี.ค.๖๘ สิ้นสุด ๑๕ เม.ย.๖๘	จำนวน ๑ โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน (วัน)	วันเดือนปีเริ่มต้น/ สิ้นสุดการดำเนินงาน	ผลผลิต	ผลการ ดำเนินงาน
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก รหัดสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๘๐- ๐๐๙ สายคั่นคลองบ้านกุ่มใต้ (ฝั่งใต้) หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๖	๒๙๖,๙๐๐.๐๐	๒๙๖,๕๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๓๐	เริ่ม ๑๗ มี.ค.๖๙ สิ้นสุด ๑๕ เม.ย.๖๙	จำนวน ๑ โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายคั่นคลองทางหลวง (ฝั่งเหนือ) หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๖	๒๑๙,๙๐๐.๐๐	๒๑๙,๕๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๓๐	เริ่ม ๑๗ มี.ค.๖๙ สิ้นสุด ๑๕ เม.ย.๖๙	จำนวน ๑ โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	รวมทั้งสิ้น	๑๑,๕๐๘,๕๕๐.๐๐	๕,๑๐๙,๑๘๓.๐๐	๖,๓๙๙,๓๖๗.๐๐				

ตั้งงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน และประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ และโอนตั้งจ่ายรายการใหม่

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน)	วันเดือนปีเริ่มต้น/สิ้นสุดการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน
๑	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคาพร้อมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นที่หรือแบบแขวน ขนาด ๓๒,๐๐๐ บีทียู	๔๓,๐๐๐.๐๐	๔๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐	เริ่ม ๑๖ ม.ค.๖๙ สิ้นสุด ๑๕ ก.พ.๖๙	จำนวน ๑ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๔ ตัว	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕	เริ่ม ๑๓ มี.ค.๖๙ สิ้นสุด ๒๘ มี.ค.๖๙	จำนวน ๔ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับใช้งานประมวลผล	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐	เริ่ม ๓ มี.ค.๖๙ สิ้นสุด ๖ เม.ย.๖๙	จำนวน ๑ เครื่อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๐๐๐.๐๐	๗,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๐	เริ่ม ๙ ม.ค.๖๙ สิ้นสุด ๘ ก.พ.๖๙	จำนวน ๑ เครื่อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวมทั้งสิ้น	๘๙,๐๐๐.๐๐	๘๘,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐				

งบกลาง สํารองจ่าย ตั้งงบประมาณ ๑,๑๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๘๕๑,๗๙๗.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น ๓๑๓,๒๐๓.๐๐ บาท

๑. ค่าจัดซื้อทรายป้องกันน้ำท่วม (จำนวน ๓ คัน) เป็นเงิน ๗,๒๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๖ เป็นเงิน ๑๘,๔๐๐.๐๐ บาท
๓. ค่าจัดซื้อทราย (จำนวน ๘ คัน) เป็นเงิน ๑๙,๒๐๐.๐๐ บาท
๔. ค่าจัดซื้อหินคลุก รั้วบ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๔ เป็นเงิน ๒๐๐,๓๐๐.๐๐ บาท
๕. ค่าจัดซื้อหินคลุก อยบต.บ้านกุ่มและทางเข้า-ออก วัดรางบัวทอง เป็นเงิน ๑๘๙,๖๐๐.๐๐ บาท
๖. ค่าจัดซื้อหินคลุกขอยปรารถนา หมู่ที่ ๓ เป็นเงิน ๑๐๗,๘๐๐ บาท

- ๗. ค่าจัดซื้อทรายบริเวณถนนบ้านรางทอง หมู่ที่ ๖ (จำนวน ๓ คัน) เป็นเงิน ๗,๒๐๐.๐๐ บาท
- ๘. ค่าจัดซื้อหินคลุกบ่อก้นน้ำท่วม (บริเวณที่นายนายพีระ เทศทอง ถึง บ่อกุ่มนายสุรพล เทศทอง) เป็นเงิน ๑๗๘,๔๐๐.๐๐ บาท
- ๙. ค่าจัดซื้อทราย หมู่ที่ ๖ (จำนวน ๖ คัน) เป็นเงิน ๒๘,๒๐๐.๐๐ บาท
- ๑๐. ค่าหินคลุกบ่อก้นน้ำท่วมบ้านนายประสิทธิ์ โพธิ์ศรีแก้ว หมู่ที่ ๖ เป็นเงิน ๔๑,๒๐๐.๐๐ บาท
- ๑๑. ค่าจัดซื้อหินคลุกถมหลังบ่อ เป็นเงิน ๗,๒๐๐.๐๐ บาท
- ๑๒. ค่าจัดซื้อหินคลุกถมหลังท่อเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๖ เป็นเงิน ๗,๒๐๐.๐๐ บาท
- ๑๓. ค่าจัดซื้อหินคลุกถมหลังบ่อ เป็นเงิน ๔,๘๐๐.๐๐ บาท
- ๑๔. ค่าจ้างเหมารถแม่โคไถเพื่อกำจัดวัชพืชฯ เป็นเงิน ๒๔,๙๙๗.๐๐ บาท

กัณเงินโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ในที่ประชุมสภาฯ ในสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๒ โครงการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน)	วันเดือนปีเริ่มต้น/สิ้นสุดการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนนคันคลองทางหลวง ๑ (ฝั่งเหนือ) จากบริเวณที่นายนายสุเทพ สงกระसार หมู่ที่ ๔ ถึงบริเวณคันคลองรางทอง หมู่ที่ ๖	๓๐๙,๐๐๐.๐๐	๒๙๖,๕๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	๓๐	เริ่ม ๑๒ ก.พ.๖๙ สิ้นสุด ๑๙ มี.ค.๖๙	จำนวน ๑ โครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสายคันคลองทางหลวง ๑ (ฝั่งใต้) หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๖	๒๔๗,๐๐๐.๐๐	๒๔๔,๖๕๑.๐๐	๒,๓๔๙.๐๐	๓๐	เริ่ม ๑๒ ก.พ.๖๙ สิ้นสุด ๑๙ มี.ค.๖๙	จำนวน ๑ โครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวมทั้งสิ้น		๕๕๖,๐๐๐.๐๐	๕๔๑,๑๕๑.๐๐	๑๔,๘๔๙.๐๐				

กันเงิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กันเงินโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ในที่ประชุมสมัชชาวิสามัญที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๘ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ เบิกจ่ายงบประมาณ ๔ รายการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน)	วันเดือนปีเริ่มต้น/สิ้นสุดการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน
๑	จัดซื้อเก้าอี้บุวมicroวงจรหลัก จำนวน ๓๐ ตัว	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๕	เริ่ม ๑๗ ต.ค.๖๘ สิ้นสุด ๑ พ.ย.๖๘	จำนวน ๑ ชุด	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐x๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๘๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๕๓,๐๐๐.๐๐	๕๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕	เริ่ม ๑๗ ต.ค.๖๘ สิ้นสุด ๑ พ.ย.๖๘	จำนวน ๑ ชุด	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	จัดซื้อจุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด	๙๙,๒๐๐.๐๐	๙๙,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗	เริ่ม ๑๗ ต.ค.๖๘ สิ้นสุด ๓ พ.ย.๖๘	จำนวน ๑ ชุด	
๔	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จำนวน ๑๐ ตัว	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕	เริ่ม ๑๗ ต.ค.๖๘ สิ้นสุด ๑ พ.ย.๖๘	จำนวน ๑ ชุด	
รวมทั้งสิ้น		๒๒๒,๒๐๐.๐๐	๒๑๑,๗๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐				

